



# Rapport quotidien de chantier

Projet : P26-042 — Passerelle autoroutière · Date : 22 avril 2026

11°C — Ensoleillé  
Préparé par : Surintendant de chantier  
Généré le 22 avril 2026 — TCC v3.6

## Signaux du jour

●	<b>Dépassement budgétaire : 1000 — Organisation de chantier</b> Coût à ce jour 14 378 \$ = <b>206 %</b> du budget de 6 997 \$.
●	<b>Dépassement budgétaire : 5010 — Métaux ouvrés</b> Coût à ce jour 565 540 \$ = <b>220 %</b> du budget de 257 320 \$.
●	<b>Productivité en dessous du plan : 6070 — Structure d'acier</b> Productivité réelle <b>0.35 t/h-équipe</b> vs plan 0.50 t/h-équipe (-30 %).

## Sommaire du jour

**Main-d'œuvre totale** : 55 h (4 travailleurs) · **Équipement total** : 15 h (1 pièce) · **Sous-traitants** : 20 h (1 entreprise)  
**Production** : 500 m<sup>3</sup> excavation et remblayage · 500 forf terrassements · 500 m<sup>3</sup> excavation canalisation

## Coûts du jour par activité

Activité	Budget	Coût du jour	Coût à ce jour	% consommé
5010 — Métaux ouvrés	257 320 \$	0 \$	565 540 \$	<b>220 %</b>
2050 — Excavation et remblayage	479 000 \$	6 450 \$	226 190 \$	<b>47 %</b>
1000 — Organisation de chantier	6 997 \$	300 \$	14 378 \$	<b>206 %</b>
1020 — Assurances et cautionnements	2 572 \$	0 \$	0 \$	<b>0 %</b>
1052 — Clôture de chantier	100 000 \$	0 \$	0 \$	<b>0 %</b>
1460 — Arpentage de construction	1 610 \$	0 \$	0 \$	<b>0 %</b>
6070 — Structure d'acier	22 927 \$	1 950 \$	12 430 \$	<b>54 %</b>

## Productivité du jour par activité

Activité	Productivité planifiée	Heures-équipe	Production	Productivité réelle	% du plan
2050 — Excavation et remblayage	8.33 m³/h-équipe	45	500 m³	11.11 m³/h-équipe	133 %
1000 — Organisation de chantier	0.01 hrs/h-équipe	10	—	—	—
5010 — Métaux ouvrés	0.05 hrs/h-équipe	8	0.4 t	0.05 t/h-équipe	95 %
6070 — Structure d'acier	0.50 t/h-équipe	12	4.2 t	0.35 t/h-équipe	70 %
1052 — Clôture de chantier	1.0 ml/h-équipe	—	—	—	—
1460 — Arpentage de construction	0.1 hrs/h-équipe	—	—	—	—

## Main-d'œuvre

Travailleur	Heures	Unité	Activité	Item de paiement	Lot de travaux
Marc Tremblay	15.0	hrs	Excavation et remblayage	Excavation canalisation	Terrassements
Louis Bergeron	10.0	hrs	Organisation de chantier	Mobilisation	Préparation et mobilisation
Éric Gagnon	15.0	hrs	Excavation et remblayage	Excavation canalisation	Terrassements
Sophie Lachance	15.0	hrs	Excavation et remblayage	Excavation canalisation	Terrassements

## Équipement

Équipement	Heures	Unité	Activité	Item de paiement	Lot de travaux
Pelle hydraulique 20t	15.0	hrs	Excavation et remblayage	Excavation canalisation	Terrassements

## Matériaux

Description	Qté	Unité	Activité	Item de paiement	Lot de travaux
MG-20 MTQ (granulat)	100.0	m <sup>3</sup>	Excavation et remblayage	Excavation canalisation	Terrassements
Conduite PEHD Ø 600 mm	20.0	m	Excavation et remblayage	Excavation canalisation	Terrassements

## Production

Description	Qté	Unité	Activité	Item de paiement	Lot de travaux
Excavation et remblayage	500.0	m <sup>3</sup>	Excavation et remblayage	—	—
Terrassements	500.0	forf	—	—	Terrassements
Excavation canalisation	500.0	m <sup>3</sup>	—	Excavation canalisation	—
Mobilisation	0.10	forf	—	Mobilisation	—
Préparation et mobilisation	0.10	forf	—	—	Préparation et mobilisation

## Sous-traitants

Sous-traitant	Employés	Heures	Activité	Item de paiement	Lot de travaux
Services spécialisés 3B inc.	2	20.0	Organisation de chantier	Mobilisation	Préparation et mobilisation

## Notes du jour

Auteur	Date	Bon de travail	Note
Surintendant	2026-04-22	—	Excavation du canal de la passerelle — secteur nord, 500 m <sup>3</sup> complétés.
Surintendant	2026-04-22	—	Plan de levage pour l'installation de la passerelle validé avec l'ingénieur.
Surintendant	2026-04-22	WO-003	Travaux supplémentaires pour remorques de stockage — approuvé par client.

## Pièces jointes

- coffrage\_section\_nord.jpg
- levage\_passerelle\_plan.pdf
- photo\_canal\_avancement.jpg

## Signature

Préparé par : Surintendant de chantier

Soumis : 2026-04-22

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_